

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月16日

計画の名称	神戸港における南海トラフ巨大地震等大規模災害に備えた対策（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	神戸市												
計画の目標	・南海トラフ巨大地震に伴う津波対策として防潮堤等の整備を進め、浸水被害軽減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,851	A	8,851	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	・南海トラフ巨大地震に伴う津波に対し、既成市街地の人家部及び都心部における浸水面積約1,586haを対策により、約927haに低減させるための工事進捗率を10%（H28）を100%（H32）にする。 ・南海トラフ巨大地震に伴う浸水面積減少のための整備促進率	10%	50%	100%
2	・海岸保全施設の老朽化対策として計画的に維持・管理を行うため、長寿命化計画策定率を0%（H28）を100%（H30）にする。 ・長寿命化計画の策定率	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
海岸事業	A09-001	海岸	一般	神戸市	直接	-	津高	-	1-A-1 神戸港海岸 津波 ・高潮危機管理対策緊急 事業	(東神戸・中神戸・西神戸地 区)陸間の軽量化・改修 等	神戸市						467	-	
	A09-002	海岸	一般	神戸市	直接	-	津高	-	1-A-2 神戸港海岸 津波 ・高潮危機管理対策緊急 事業	(東神戸・中神戸・西神戸地 区) 防潮堤等の補強・改良 等	神戸市							3,376	-
	A09-003	海岸	一般	神戸市	直接	-	耐震	-	1-A-3 神戸港海岸 海岸 耐震対策緊急事業	(東神戸・中神戸・西神戸地 区) 防潮堤等の沈下対策 等	神戸市							4,778	-
	A09-004	海岸	一般	神戸市	直接	-	老朽化	-	1-A-4 神戸港海岸 海岸 堤防等老朽化対策緊急事 業	(東神戸・中神戸・西神戸地 区) 海岸保全施設の長寿命化 計画(維持管理計画)策定	神戸市							230	-
												小計						8,851	
												合計						8,851	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 神戸市において、評価を実施。	事後評価の実施時期 令和4年11月
	公表の方法 神戸市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・南海トラフ巨大地震に伴う津波対策として防潮堤等の整備を進め、浸水被害軽減を図り、津波・高潮発生時における減災対策を着実に進捗させた。 ・計画的な維持・管理による海岸保全施設の老朽化対策を図るために、海岸保全施設の長寿命化計画の策定を確実に行った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・防潮鉄扉及び水門の遠隔化事業を進めたことにより、現場作業員の安全確保と浸水被害軽減が着実に図られた。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・さらなる防潮堤等の整備を推進させ、南海トラフ巨大地震に伴う津波対策を完了する。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	神戸港の津波対策整備率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	97%
地元調整が難航したため。		
2	長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
最終目標値を達成した。		