

平成27年3月13日

## 工事定期監査及び出資団体工事監査結果報告

建設局，住宅都市局，消防局  
神戸市道路公社，神戸新交通(株)

神戸市監査委員	谷	口	時	寛
同	荻	阪	伸	秀
同	梅	田	幸	広
同	川	原	田	弘
			弘	子

地方自治法第199条第1項，第2項，第4項及び第7項の規定に基づき実施した平成26年度第2期工事定期監査及び出資団体工事監査について，同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

## 目 次

1	監査の対象	3
2	監査の期間	3
3	監査の方法	3
4	主な監査項目	3
5	監査の結果	3
	(1) 設計	
	ア 視覚障がい者誘導用ブロックの設置	4
	(2) 積算	
	ア 残土処分費の積算	5
	イ 施工単価の算出	5
	ウ 間接工事費の対象額の算定	6
	(3) 契約	
	ア 製造その他請負契約約款の徹底	7
	(4) 施工	
	ア 屋外地中埋設標の設置	8
	イ 指定路線における検定合格警備員の配置	8
	ウ 工事の安全管理①②③④⑤⑥	9
6	意見・要望	
	ア 非常時の使用に配慮した設計（設計）	13
	○抽出状況表他	14

## 1 監査の対象

建設局、住宅都市局、消防局、神戸市道路公社、神戸新交通(株)における平成25年度及び平成26年度施行工事について監査を行った。

工事の抽出状況は第1表、抽出工事は第2表のとおりである。

## 2 監査の期間

平成26年10月29日～平成27年3月13日

## 3 監査の方法

監査は、土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか、また経済性、効率性、有効性、正確性、安全性及び透明性などの観点から適切に行われているかについて、関係書類の審査、現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

## 4 主な監査項目

- |          |   |
|----------|---|
| (1) 計画   | 計画書、事前協議及び諸手続きの状況                           |
| (2) 設計   | 関係法規等の適用、設計基準等の整備状況及びその運用<br>設計図書の整備、設計の照査  |
| (3) 積算   | 積算基準等の整備状況及びその運用、工種・数量・単価・歩掛り等の適用、<br>積算の照査 |
| (4) 契約   | 契約締結手続き、設計変更等の理由、手続き及び内容                    |
| (5) 施工   | 工事関係法規等、施工管理、工事関係書類、監督業務                    |
| (6) 検査   | 検査関係書類                                      |
| (7) 維持管理 | 保守点検関係書類                                    |
| (8) 委託業務 | 委託業務関係書類                                    |

## 5 監査の結果

監査の結果、対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は、おおむね適正に行われているものと認められた。

また、平成26年度第1期も含め、抽出したバリアフリー化工事では、おおむね各整備マニュアルに沿った整備が図られていた。引き続き「すべての人にとって使いやすい」まちづくりに努められたい。

しかし、事務の一部について、法令の遵守、合理的な設計、正確な積算と照査、的確な施工管理及び工事中の事故防止の面において、以下に述べる改善を要する事例が見られたので、適正、適切な事務処理に努められるよう次のような指摘をする。

なお、特に工事の安全管理については、工事関係者はもとより市民の安全・安心に直接関わる重要な事項である。当局においてはパトロールの強化など事故防止に努めてはいるが、同様の指摘が続いている現状を真摯に受け止め、工事の安全管理に全力で取り組むよう強く要望する。

## (1) 設 計

### ア 視覚障がい者誘導用ブロックの設置

本工事は、東灘区における駅前広場整備工事である。

本市では、すべての人にとって使いやすい道路となるよう「神戸市バリアフリー道路整備マニュアル」を策定し、様々な道路整備に適用している。

マニュアルでは、視覚障がい者の安全性・利便性の向上を図るために、視覚障がい者誘導用ブロックの設置方法などを規定している。

しかし、本工事では階段部において、視覚障がい者誘導用ブロックがマニュアルどおりに設置されていなかったため、誘導が不十分となっていた。

すべての人にとって使いやすい道路とするため、マニュアルに基づき適切に設計・整備すべきである。



(建設局東部建設事務所)

[No. 1 阪急御影駅前広場整備工事]

(請負金額 88,364 千円)

## (2) 積算

### ア 残土処分費の積算

本工事は、兵庫区における小学校の新築工事である。

建築工事に伴い発生する残土処分の積算は、現場から処分地までの運搬費と、処分地での処分料を、それぞれ標準単価により計上して加算した金額としている。

しかし、本工事では、地盤改良に伴う残土処分の積算において、誤って建設汚泥処分料の単価を採用していたため過大となっていた。

工事積算は正確に行うべきである。

(住宅都市局建築技術部建築課)

[No. 44 (仮称)兵庫区北部東・中央区統合小学校新築工事]

(請負金額 1,646,970 千円)

### イ 施工単価の算出

本工事は、神戸新交通ポートアイランド線の橋梁の耐震補強工事であり、落橋防止装置については、高力ボルトにより橋梁への取り付けを行っていた。

神戸新交通(株)では、国土交通省や神戸市の基準にない歩掛については、その他の公表されている歩掛や見積書を採用することとしている。

本工事の高力ボルト本締工は、その他の歩掛を使用して積算を行っており、当該歩掛によれば、高力ボルト本締工の施工単価は、総本数をもとに算出することとされている。

しかし、本工事では施工単価の算出において、総本数を誤ったため過大となっていた。

工事積算は正確に行うべきである。

(神戸新交通(株)運輸技術部施設課)

[No.93 ポートアイランド線耐震補強工事(その10)]

(請負金額 191,160 千円)

## ウ 間接工事費の対象額の算定

本工事は、東灘区における駅前広場整備工事である。

「神戸市土木工事標準積算基準書」では、間接工事費の率計算による額を算定する際の対象額の算定方法が定められている。

しかし、本工事ではその対象額を算定する際に、一部の材料費について基準書と異なる取扱いをし、対象額に含めていなかったため過小となっていた。

基準書に基づき、適切に積算すべきである。

(建設局東部建設事務所)

[No. 1 阪急御影駅前広場整備工事]

(請負金額 88,364 千円)

### (3) 契約

#### ア 製造その他請負契約約款の徹底

「製造その他請負契約約款」では、「請負人は本市の書面による事前の承諾なくして、この契約の一部を他人に履行させてはならない」と定められている。

しかし、以下の業務では、下請負人に契約の一部を履行させていたが、書面による事前の承諾がなかった。

約款に基づき適正に契約を履行するよう、請負人を指導すべきである。

(建設局中央水環境センター施設課)

[No.37 西部処理場 2 号消化槽攪拌機改修]

(請負金額 73,080 千円)

[No.40 西部処理場中央監視設備保守点検]

(請負金額 9,954 千円)

#### (4) 施 工

##### ア 屋外地中埋設標の設置

本工事は、東灘区の児童館新築機械設備工事である。

「神戸市建築機械設備工事特記仕様書」では、屋外地中配管の埋設位置を表示するために、地表に埋設標を必要に応じて設置することとしている。

しかし、本工事では、特記仕様書において屋外地中給水配管埋設標の設置を必要としていたが、埋設標が設置されていなかった。

適切に施工するよう、請負人を指導、監督すべきである。

(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.58 (仮称)御影北児童館新築機械設備工事]

(請負金額 12,993 千円)

##### イ 指定路線における検定合格警備員の配置

本工事は、神戸新交通ポートアイランド線の桁下における駐車場の整備工事である。

工事で交通誘導員を設置する場合、「兵庫県公安委員会告示第 139 号」で指定する路線においては、「警備業法」第 18 条に基づく検定合格警備員の配置が義務付けられている。

しかし、本工事では、指定路線で交通誘導員の設置が必要な工事を施工していたが、検定合格警備員が配置されていなかった。

法令を遵守するよう、特記仕様書に条件を明示するとともに請負人を適切に指導すべきである。

(神戸新交通(株)運輸技術部施設課)

[No.94 ポートアイランド線ポートピア大通り駐車場整備工事(その1)]

(請負金額 12,652 千円)



## ウ 工事の安全管理

工事の安全管理は、作業員の安全の確保だけでなく、第三者に対する危害・迷惑の防止を目的としており、工事の管理の中で非常に重要な事項である。

しかし、工事の安全管理上、以下のような不適切な施工事例が見られた。

安全にかかる不徹底であり、必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるとともに、請負人への指導を厳重に行うべきである。

- ① 道路上の工事については、「道路工事現場における保安施設等の設置基準」に基づき保安施設等を設置しなければならないが、不十分であったもの  
(事例)



セーフティコーン等がほとんど設置されておらず、作業区域が区分されていない

(建設局中部建設事務所)

[No.13 生田北 235 号線歩道改良工事]

(請負金額 27,415 千円)

- ② 車両の通行を想定していない歩道において、路面の保護なしに工事用車両を乗り入れて作業を行っており、舗装材等が破損する恐れがあったもの  
(事例)



(建設局西建設事務所)

[No.17 有瀬池上線歩道段差解消工事(その3)]

(請負金額 31,531 千円)

- ③ 歩道橋の屋根シェルターの補修の際、落下物に対する防護がなされていなかったもの  
(事例)



(建設局中部建設事務所)

[No.23 ハーバランド北ブリッジ補修工事]

(請負金額 29,480 千円)

- ④ 仕様書で、足場を設ける場合は「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)によることと定めているにもかかわらず、ガイドラインによらずに作業を行っていたもの

※手すり先行工法

足場の組立・解体時の墜落事故を防止するため、足場の組立時に、作業床に乗る前に手すりを先行して設置し、かつ、解体時にも作業床を取りはずすまで手すりを残置して行う工法

(事例)



作業床に乗る前に、手すりを先行して設けずに作業を行っていた

(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.80 ポートアイランドホール大型映像装置更新工事]

(請負金額 165,564 千円)



足場の中さん，幅木等の墜落  
防止措置を設けずに作業を行  
っていた

(住宅都市局市街地整備部都市整備課)

[No.41 鈴蘭台駅前地区建物解体及び敷地整備工事(その1)]

(請負金額 14,148 千円)

- ⑤ 高所作業床の端での作業において，安全帯の使用等による墜落防止の措置を講じる必要があったもの

(事例)



3階窓外において，安全帯を  
使用せずに作業を行っていた

(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.78 本庁舎放送設備・照明制御端末器更新他工事]

(請負金額 53,718 千円)



足場解体時に、交さ筋かいを取り外していたが、安全帯を使用せずに作業を行っていた

(住宅都市局建築技術部建築課)

[No.50 木津小学校エレベーター棟増築その他工事]

(請負金額 24,651 千円)

⑥ 既設電光掲示板解体時の鉄骨溶断作業において、保護具を使用せずに作業を行っていたもの

(事例)



(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.80 ポートアイランドホール大型映像装置更新工事]

(請負金額 165,564 千円)

## 6. 意見・要望

### ア 非常時の使用に配慮した設計（設計）

本工事は、兵庫区の小学校新築ガス設備工事である。

住宅都市局建築技術部設備課設計要領では、小学校等の調理設備を有する避難所において、非常時に都市ガス供給が途絶した場合でも、CNG移動式ガス発生装置を設置すれば調理が可能のように、その接続口を設けるよう定めている。

しかし、本小学校では接続口が道路境界に近接した狭隘な場所に設置されており、実際にCNG移動式ガス発生装置を使用する場合、歩道または消防用車両進入通路に置かざるを得ない設計となっている。

このような非常時に対応する設備が通行または消防活動に支障がでないよう、実際の使用に配慮した設計をされるよう要望する。

#### ※CNG移動式ガス発生装置

ポンペに充填した圧縮天然ガスを減圧して施設に直接供給する装置。主にガス供給事業者が車載型の装置で保有している。

(住宅都市局建築技術部設備課)

[No.62 (仮称)兵庫区北部東・中央区統合小学校新築ガス設備工事]

(請負金額 23,469 千円)

## 第 1 表 抽出状況表

### 工事定期監査

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
建設局	土木	260	10,626,996	28	2,728,380	10.8	25.7
	建築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設備	97	8,494,220	12	4,014,170	12.4	47.3
住宅都市局	土木	—	—	—	—	—	—
	建築	178	12,370,585	17	3,093,471	9.6	25.0
	設備	314	10,118,458	25	1,622,423	8.0	16.0
消防局	土木	—	—	—	—	—	—
	建築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設備	12	587,765	3	241,156	25.0	41.0
計		861	42,198,024	85	11,699,600	9.9	27.7

### 出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
神戸市道路公社	土木	8	933,634	2	196,692	25.0	21.1
	建築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設備	26	1,332,431	3	318,110	11.5	23.9
神戸新交通(株)	土木	25	1,411,051	4	372,250	16.0	26.4
	建築	4	187,435	1	152,460	25.0	81.3
	設備	53	4,206,100	5	1,461,519	9.4	34.7
計		116	8,070,651	15	2,501,031	12.9	31.0

### 合計

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
計		977	50,268,675	100	14,200,631	10.2	28.2

備考：(1)監査対象工事は、請負金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、平成26年9月30日時点における各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽出工事一覧表

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	1	阪急御影駅前広場整備工事	㈱友興組	60,277 (82,453) (88,364)	H24.12.10 (H25.7.11) (H26.1.10) (H26.3.18)	H25.8.31 (H26.1.28) (H26.3.28)	制限
	2	有馬山口線道路拡幅工事	㈱コトショー	65,129 (83,189) (87,053)	H25.3.21 (H25.9.26) (H25.10.9) (H25.11.15) (H25.12.18)	H25.9.30 (H25.11.22) (H25.12.27)	制限
	3	神戸三田線(有馬口工区)街路築造工事	東亜・港特定建設工事共同企業体	724,500 (745,200) (805,356)	H25.10.10 (H26.4.23) (H26.9.1)	H29.3.31	制限 (総評)
	4	垂水妙法寺線(禅昌寺)街路築造工事その7	㈱中根建設	82,782 (83,926) (86,324) (132,719)	H26.2.13 (H26.3.3) (H26.4.14) (H26.6.19)	H27.3.31	制限
	5	中津橋(上部工)新設他工事	ショーホント建設㈱神戸支店	286,200	H26.8.22	H27.7.31	随契
	6	築島橋補修工事	港建設㈱	325,944 (334,896) (334,896)	H26.4.8 (H26.5.2) (H26.7.4)	H28.3.31	制限 (総評)
	7	庄田橋補修工事及び歩道橋製作架設工事	港建設㈱	125,475 (129,060)	H25.12.12 (H26.4.16)	H26.11.30	制限 (総評)
	8	菊池橋改修工事	㈱神盟	64,606 (66,452)	H25.12.3 (H26.4.14) (H26.8.12)	H26.8.31 (H26.10.9)	制限
	9	新水道橋 耐震補強工事	ショーホント建設㈱神戸支店	150,150 (160,230)	H25.3.28 (H25.10.11)	H25.10.31	制限 (総評)
	10	樫野台橋耐震補強・補修工事	日本ロード・メンテナンス㈱	22,202 (22,769)	H25.6.6 (H25.12.12) (H26.1.22)	H25.12.27 (H26.1.31)	制限
	11	太山寺トンネル補修工事	沼田建設工業㈱	25,084 (22,322)	H25.11.29 (H26.3.4)	H26.3.31	制限
	12	本山村合併2号線歩道改良工事	藤田建設㈱	47,985 (50,494)	H25.7.26 (H26.3.20)	H26.3.31	制限

**建設局**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	13	生田北235号線歩道改良工事	矢倉建設(有)	25,714 (27,415)	H25.10.2 (H26.3.25)	H26.3.31	制限
	14	高倉台2号線歩道改良工事	石坂建設(株)	38,742 (39,674) (40,807) (47,849)	H26.2.25 (H26.3.6) (H26.4.14) (H26.8.22)	H26.8.29	制限
	15	本多聞地区歩道段差解消工事	神大建設(株)	23,782 (24,462) (26,572)	H25.12.24 (H26.4.14) (H26.6.17)	H26.6.30	制限
	16	狩口台地区歩道段差解消工事その2	石丸建設(株)	14,700 (18,270)	H25.9.13 (H26.1.24)	H26.1.31	指名
	17	有瀬池上線歩道段差解消工事(その3)	茂富建設(株)	33,264 (31,531)	H25.7.29 (H25.12.27) (H26.3.14)	H26.2.28 (H26.3.31)	制限
	18	八幡線電線共同溝布設工事	廣川建設(株)	101,272 (104,166)	H25.12.20 (H26.4.15) (H26.6.11)	H26.11.28 (H27.3.30)	制限
	19	フラワーロード <sup>®</sup> ライトアップ <sup>®</sup> 照明設備工事その2	八雲建設(株)	30,450 (34,261)	H25.9.13 (H25.12.20)	H26.1.18	制限
	20	国道28号自転車レーン整備工事	(株)黒済組	57,904 (61,065)	H25.12.2 (H26.3.17)	H26.3.31	制限
	21	主要地方道 神戸三田線 災害復旧工事	井上建設工業(株)	6,898 (7,095) (8,901)	H26.1.22 (H26.4.15) (H26.5.26)	H26.5.30	指名
	22	灘三田線緊急復旧工事	(株)島田組	4,609 (6,633)	H25.8.27 (H25.11.27) (H25.12.24)	H25.11.29 (H25.12.27)	随契
	23	ハーバーランド <sup>®</sup> 北ブリッジ <sup>®</sup> 補修工事	日本ロード・メンテナンス(株)	27,720 (28,031) (28,832) (29,480)	H26.2.12 (H26.3.7) (H26.4.16) (H26.8.20)	H26.8.29	随契
	24	平成25年度(後期)東部管内舗装補修単価契約工事	(株)三成	86,070	H25.10.1	H26.3.31	制限



**建設局**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	25	平成25年度西部管内 交通安全施設単価契約工事	㈱松原	12,434	H25.4.1	H26.3.31	制限
	26	平成26年度(前期)垂水管内側 溝整備単価契約工事	(有)ロテック・モリ	37,611	H26.4.1	H26.9.30	制限
	27	西建設事務所管内緊急 照明灯点検及び撤去工事	関西建設工業(株)	9,870 (9,712)	H25.7.26 (H25.10.21)	H25.10.31	随契
	28	阪急六甲歩道橋エスカレーター・ 中突堤歩道橋エレベーター保守 点検監視業務	三菱電機 ビルテクノサービス(株)	3,972	H25.4.10	H26.3.31	随契

**建設局**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	29	東灘処理場 中央監視設備工事	三菱電機(株) 兵庫支店	1,102,500 (1,102,500) (1,134,000)	H25.11.18 (H26.2.26) (H26.4.25)	H27.3.31	制限 (総評)
	30	小野浜ポンプ場 雨水ポンプ機械設備工事	(株)荏原製作所 大阪支社	629,685 (629,685) (647,676)	H26.1.31 (H26.3.5) (H26.4.22)	H27.3.31	制限 (総評)
	31	小野浜ポンプ場 沈砂池機械設備工事	(株)神鋼環境 ソリューション	278,575 (286,534)	H26.3.27 (H26.4.23)	H27.3.31	制限 (総評)
	32	西部処理場 消化ガス機械設備工事 [32機械, 33電気]	(株)神鋼環境 ソリューション	1,140,972	H25.9.26	H27.3.20	制限
	33	西部処理場 消化ガス電気設備工事 [32機械, 33電気]	日新電機(株) 関西支社	231,000 (237,600)	H25.10.23 (H26.4.18)	H27.3.20	制限
	34	垂水処理場 沈砂池ポンプ棟受変電設備 工事	三菱電機(株) 兵庫支店	357,000 (358,293) (368,530)	H26.2.21 (H26.3.24) (H26.4.25)	H27.3.16	制限 (総評)
	35	垂水処理場 冷温水発生機用冷却塔 取替工事	(株)温調サービス	6,279 (6,458) (5,972)	H26.2.26 (H26.4.22) (H26.6.17)	H26.6.30	指名
	36	西部処理場 1号消化槽攪拌機改修工事	神鋼環境 メンテナンス(株)	89,316	H26.7.4	H27.1.30	随契
	37	西部処理場 2号消化槽攪拌機改修	神鋼環境 メンテナンス(株)	37,380 (42,420) (63,210) (73,080)	H24.12.25 (H25.1.31) (H25.3.21) (H25.5.29)	H25.3.29  (H25.5.29) (H25.10.31)	随契
	38	玉津処理場 最初沈殿池脱臭塔改修 工事	(有)児玉管工	13,633	H25.9.24	H26.2.28	指名
	39	東部スラッジセンター 1・2号灰サイロ塗装工事	仲井塗装店	6,903	H25.12.10	H26.3.31	指名
	40	西部処理場 中央監視設備保守点検	日新電機(株) 関西支社	9,954	H25.4.1	H26.3.31	随契

**住宅都市局**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	41	鈴蘭台駅前地区 建物の解体及び敷地整備工事 (その1)	㈱清水工務店	14,148	H26.7.17	H26.10.10	指名
	42	吉田町2丁目仮設建物 とりこわし工事	日笠工業㈱ 神戸支店	5,250 (6,174)	H25.11.8 (H25.12.18) (H26.1.22)	H26.1.7 (H26.1.28) (H26.1.31)	指名
	43	(仮称)御影北児童館新築 工事 [43建築, 58機械, 59電気]	丸正建設㈱	96,390 (90,133)	H25.7.19 (H25.12.24)	H26.3.20	制限
	44	(仮称)兵庫区北部東・中央区 統合小学校新築工事 [44建築, 60・61・62機械, 63電気]	柄谷・中田特定 建設工事共同 企業体	1,626,450 (1,646,970)	H25.9.9 (H26.4.3)	H26.12.25	制限
	45	のぼら学園移転新築工事 [45建築, 64機械, 65電気]	㈱益田工務店	445,515 (458,244) (458,395)	H26.3.24 (H26.4.15) (H26.6.17)	H27.3.10	制限
	46	西神中央公園便所新築工事	㈱リキョー	21,524	H26.6.4	H26.10.31	制限
	47	王子動物園コサール舎改築工事 [47建築, 66電気]	㈱山田工務店	168,735 (173,556)	H26.3.18 (H26.4.24)	H27.2.28	制限
	48	大倉山公園便所改築工事 (その1)	三興建設㈱	18,270 (18,527)	H25.11.29 (H26.3.17)	H26.3.24	制限
	49	稗田小学校放課後こども ひろば新築他工事 [49建築, 67機械]	北摂建設工業㈱	54,432	H26.9.29	H27.3.20	制限
	50	木津小学校エレベーター棟増築 その他工事	㈱みのり建設	24,651	H26.6.18	H26.10.31	制限
	51	本山保育所耐震補強他改修 工事 [51建築, 68機械, 69電気]	湊建設工業㈱	126,000 (129,600) (130,669) (133,288)	H25.12.5 (H26.4.17) (H26.8.8) (H26.9.25)	H26.8.29 (H26.10.7)	制限
	52	デザイン・クリエイティブセンター神戸 撤去他工事 [52建築, 70電気]	㈱須貝工務店	86,047 (103,057) (117,180)	H25.11.12 (H26.1.21) (H26.2.27)	H26.1.24 (H26.3.4)	制限

**住宅都市局**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	53	テューこうべ浜の手再整備 改修工事 [53建築, 72機械, 73電気]	藤原建設(株)	211,464	H26. 8. 4	H27. 3. 31	随契
	54	有馬温泉天神泉源やぐら他 改修工事	(株)関西工専	7,128 (8,124)	H26. 4. 30 (H26. 7. 14)	H26. 7. 15	指名
	55	星和台小学校便所改修工事 [55建築, 74機械]	(株)丸強建設 工業	30,439	H26. 8. 12	H27. 1. 30	制限
	56	塩屋小学校屋内運動場天井 改修他工事 [56建築, 75電気]	(株)リキョー	27,410 (28,490)	H26. 6. 27 (H26. 9. 5)	H26. 9. 30	制限
	57	西区総合庁舎外壁他 改修工事	信栄建設工業(株)	55,976	H26. 7. 24	H27. 1. 30	制限
設備	58	(仮称)御影北児童館新築 機械設備工事 [43建築, 58機械, 59電気]	(株)浜崎	13,434 (12,993)	H25. 8. 6 (H26. 3. 11)	H26. 3. 20	指名
	59	(仮称)御影北児童館新築 電気設備工事 [43建築, 58機械, 59電気]	船木電気工業(株)	13,532 (13,857)	H25. 7. 25 (H26. 3. 4)	H26. 3. 20	指名
	60	(仮称)兵庫区北部東・中央区 統合小学校新築 給排水設備工事 [44建築, 60・61・62機械, 63電気]	池水工業(株)	150,990 (155,304)	H25. 11. 27 (H26. 4. 15)	H26. 12. 25	制限
	61	(仮称)兵庫区北部東・中央区 統合小学校新築 空気調和設備工事 [44建築, 60・61・62機械, 63電気]	(株)明和工務店	155,763 (160,213)	H25. 12. 11 (H26. 4. 23)	H26. 12. 25	制限
	62	(仮称)兵庫区北部東・中央区 統合小学校新築ガス設備工事 [44建築, 60・61・62機械, 63電気]	大阪ガス(株) エネルギー事業部	23,469	H26. 1. 7	H26. 12. 25	随契
	63	(仮称)兵庫区北部東・中央区 統合小学校新築 電気設備工事 [44建築, 60・61・62機械, 63電気]	パナ電設工業(株)	232,008 (238,636)	H25. 11. 27 (H26. 4. 15)	H26. 12. 25	制限
	64	のぼら学園移転新築 機械設備工事 [45建築, 64機械, 65電気]	邦設備工業(株)	102,165 (105,084)	H26. 3. 20 (H26. 4. 16)	H27. 3. 10	制限

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	65	のぼら学園移転新築 電気設備工事 [45建築, 64機械, 65電気]	オシ電設工業(株)	89,040 (91,584)	H26.3.20 (H26.4.15)	H27.3.10	制限
	66	王子動物園コサール舎改築 電気設備工事 [47建築, 66電気]	(有)藤本電気	16,345 (16,812)	H26.3.11 (H26.4.25)	H27.2.28	指名
	67	稗田小学校放課後こども ひろば整備機械設備工事 [49建築, 67機械]	芦田工業(株)	12,327	H26.8.5	H26.12.25	指名
	68	本山保育所耐震補強他改修 機械設備工事 [51建築, 68機械, 69電気]	(有)R・Planning	24,879 (25,590) (25,759)	H25.12.20 (H26.4.16) (H26.6.23) (H26.8.15)	H26.8.29  (H26.10.7)	制限
	69	本山保育所耐震補強他改修 電気設備工事 [51建築, 68機械, 69電気]	(株)関西電工	21,367 (21,978) (22,842)	H25.12.17 (H26.4.18) (H26.7.7) (H26.8.18)	H26.8.29  (H26.10.7)	制限
	70	デザイン・クリエイティブセンター神戸 電気設備改修工事 [52建築, 71機械, 70電気]	大宮電気工業(株)	85,050 (86,415) (88,884) (89,100) (92,502)	H25.12.3 (H26.3.26) (H26.4.14) (H26.7.25) (H26.8.11)	H26.3.31 (H26.7.31)  (H26.8.14)	制限
	71	デザイン・クリエイティブセンター神戸 改修機械設備工事 [71機械, 70電気]	三樹エンジニア リング(株)	90,300 (92,880) (93,117) (88,009)	H26.1.17 (H26.3.26) (H26.4.15) (H26.7.29) (H26.8.8)	H26.3.31 (H26.7.31)  (H26.8.15)	随契
	72	デュオこうべ浜の手再整備 機械設備工事 [53建築, 72機械, 73電気]	(株)杉原工業所	22,302	H26.9.17	H27.3.31	制限
	73	デュオこうべ浜の手再整備 電気設備改修工事 [53建築, 72機械, 73電気]	松本電工(株)	46,995	H26.8.27	H27.3.31	制限
	74	星和台小学校便所改修他 機械設備工事 [55建築, 74機械]	(有)R・Planning	25,051	H26.7.28	H26.10.31	制限
	75	塩屋小学校屋内運動場天井 改修他電気設備工事 [56建築, 75電気]	(株)香山電機	8,607	H26.6.18	H26.9.30	指名
	76	市民防災総合センター自家用給油 取扱所設置機械設備工事	(株)石井管工	18,879 (21,952)	H25.11.20 (H26.3.18)	H26.3.24	制限

### 住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	77	星和台小学校太陽光発電設備設置他工事	松尾電設工業(株)	42,366	H26.7.9	H27.1.30	制限
	78	本庁舎放送設備・照明制御端末器更新他工事	東灘電気工事(株)	52,972 (53,718)	H25.11.14 (H26.3.25)	H26.3.28	制限
	79	神戸ポートアイランドホール熱源設備更新工事	邦設備工業(株)	119,595 (120,057)	H25.10.4 (H26.3.10)	H26.3.14	制限
	80	ポートアイランドホール大型映像装置更新工事	ソニービジネスソリューション(株)	157,479 (165,564)	H25.10.31 (H26.3.24)	H26.3.31	制限
	81	神戸ファッション美術館調光設備改修工事	旭電気工業(株)	6,661	H26.9.5	H26.12.19	指名
	82	神戸臨床研究情報センター電気設備改修工事	ミナト電気工事(株)	49,350 (49,759)	H25.10.24 (H26.3.7)	H26.3.12	制限

### 消防局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	83	大型化学高所放水車及び泡原液搬送車の購入	(株)モリタ大阪支店	170,964	H26.7.31	H27.3.16	一般
	84	救助工作車の購入	キンパイ商事(株)	44,992	H25.8.7	H26.2.28	一般
	85	消防救急デジタル無線システム保守業務	(株)沖電気カスタマートテック関西支社	25,200	H25.4.1	H26.3.31	随契

**神戸市道路公社**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	86	六甲北有料道路(吉尾～神戸北)他舗装補修工事	六神建設(有)	36,304 (37,932)	H25.9.24 (H26.1.20)	H26.1.22	制限
	87	山麓バイパス 第2布引トンネル改修工事	藤田建設(株)	135,765 (143,100) (158,760)	H26.2.24 (H26.4.15) (H26.7.24)	H26.8.29	制限
設備	88	第二布引トンネル防災受信盤更新工事	能美防災(株) 神戸営業所	119,700 (117,631)	H25.3.11 (H26.1.21)	H26.2.28	制限
	89	六甲北有料道路受変電設備更新工事	(株)安川電機	187,331 (196,408) (196,840)	H25.10.7 (H26.9.10) (H26.9.16)	H26.9.30	制限
	90	第二布引トンネル水噴霧排水処理業務	京阪神道路サービス(株)	4,860 (3,639)	H26.6.12 (H26.8.12)	H26.8.31	指名

**神戸新交通㈱**

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	91	六甲アイト線 案内軌条塗装塗替工事 (その2)	千代田塗装 工業㈱	7,350 (7,518)	H25.10.24 (H26.1.24)	H26.1.30	指名
	92	ポートアイト線 車両基地軌道改修工事 (その2)	三軌建設㈱	160,920	H26.4.24	H26.10.31	指名
	93	ポートアイト線 耐震補強工事(その10)	ショーホント建設 ㈱	191,160	H26.7.31	H27.3.25	指名
	94	ポートアイト線 ポートピア大通り駐車場 整備工事(その1)	関西造園土木㈱	12,127 (12,652)	H25.12.4 (H26.3.20)	H26.3.25 (H26.3.31)	指名
建築	95	神戸新交通PI中埠頭・ 北埠頭駅外壁他改修工事	㈱ウエイズ	150,885 (152,460)	H26.1.6 (H26.3.19)	H26.3.25 (H26.3.31)	指名
設備	96	神戸新交通株式会社ポート アイト線車両製造請負業務	川崎重工業㈱	1,222,128	H26.6.30	H28.3.31	随契
	97	神戸新交通六甲アイト線 指令電話装置更新工事	日本電気㈱	48,111	H25.9.17	H26.3.31	指名
	98	神戸新交通ポートアイト線 軌道照明更新工事	近鉄電気 エンジニアリング㈱	42,120	H26.6.16	H27.3.31	指名
	99	神戸新交通ポートアイト線 基地管理システム更新工事	川崎重工業㈱	22,260	H25.7.10	H26.3.31	随契
	100	神戸新交通 電力管理システム更新工事	三菱電機㈱	126,900	H26.5.29	H27.3.31	随契

備考：(1)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札、「制限」は制限付一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随契」は随意契約を表す。また、(総評)は総合評価落札方式を表す。

(2)本表は、平成26年9月30日時点における各局ならびに出資団体からの提出資料に基づき作成した。