

変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	住吉橋補修工事		
契約年月日		令和 2 年 11 月 2 日	
完成期限	当初	令和 3 年 6 月 30 日	
	変更	令和 3 年 10 月 31 日	
工期延期の理由			
・ 上部工の補修にかかる仮設について、港湾管理者等へ兵庫運河上に仮設物を設置することに関する説明及び協議を行い、承諾をいただくまでに時間を要したため、10 日間の工期延長が必要となった。			
・ 下部工（P3,P4 橋脚）の補修にかかる仮設について、港湾管理者等との協議の結果、上記の内容に加えて、水質保全への配慮が求められ、その要望に対応する工法の検討を行い、協議を繰り返し行う必要が生じた。よって、計画よりも協議に大幅に時間を要したため、113 日間の工期延長が必要となる。			
上記の理由から、計 123 日の工期延長を要する。			
また、現時点では仮設に関する変更及び設計変更に必要な数量が未定であるため、今回は工期延長のみとする。			