

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その3
<div>完成期限</div> <div>(当 初) 令和3年6月30日</div> <div>(変 更) 令和3年8月 6日（37日延期）</div> <div>変更後の工事概要</div> <div>土 工 一 式 擁 壁 工 一 式</div> <div>排水構造物工 一 式 構造物撤去工 一 式</div> <div>法 面 工 一 式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>① 切土した軟岩層の背面に土砂層が混じっており、当初予定していた切土勾配を維持できなかつた。そのため、浮いた軟岩を撤去し擁壁工の背面を裏込め材で充てんすることで対応する。これにより、裏込め碎石の数量が増工となる。</div> <div>② 同上の理由により、法面勾配が当初より急となり、安定勾配を維持することが困難となったため、応急対応としてモルタル吹付工にて法面保護を行った。これにより法面工が増工となり、工法検討及び準備に時間を要したため、その日数分が工期延長となる。（37日間）</div> <div>③ その他、現地精査により数量の変更が生じる。</div>	