

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件 名	六甲山牧場牛舎新築機械設備工事
契約変更後の工事概要 1. 屋外給水管調査工事の追加。 2. 屋外給水管ルート変更。 3. 屋内給水管保温外装材の変更。 4. コンクリート撤去工事の追加。 5. 工期を令和3年7月14日のところ令和3年7月30日まで（16日間延長）延期とこれに伴う共通費の増額。	
契約変更の理由 1. 既設給水管（30A）より分岐するため掘削を行ったが、所定の場所に分岐する既設配管がないため、既設給水管の調査を行った。 2. 調査の結果、既設給水管（30A）が現地になかったため、現地で確認できた 40A の既設給水管より分岐する。 3. 牛舎内ウォーターカップへの給水管立上り部において、外装材が合成樹脂カバーでは牛が食べてしまうため、ガルバリウム鋼板へ変更する。 4. 給水管の敷設において、アスファルト舗装の下にコンクリートが打設していることが確認されたため、コンクリートの撤去工事を追加する。 5. 別途主体建築工事の工期延長に伴い、付帯設備である本工事においても工期延長が必要となったため。 ＜建築工事の工期延長理由＞ 長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において遅れが生じたため。	

（公表様式第 6 号）