

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	(準) 伊川護岸補修工事
【契約変更後の工種概要】 <div> <div>施工延長</div> <div>L=20.0m</div> </div> <div> <div>河川土工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>構造物撤去工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>大型ブロック積工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>すりつけ工</div> <div>1 式</div> </div> <div> <div>仮設工</div> <div>1 式</div> </div>	
設計変更の理由 <ul style="list-style-type: none"> ・河川土工において、当初設計では掘削を土砂で想定していたが、大型ブロック積工の背面掘削を行ったところ、軟岩が確認された。そのため、掘削（軟岩）、土砂等運搬（軟岩）、残土等処分（軟岩）が増工となる ・交通管理工において、商業施設の利用者を安全に誘導するために、当初設計では 1 日に 2 人を想定していたが、商業施設との協議の結果、商業施設と工事区域を完全に分けたため交通誘導員が 1 日に 1 人となった。そのため、交通誘導員の数量が減となる。 ・構造物取壊し工において、現在使用されていない既設水路が施工の支障となることが判明したため、撤去を行った。そのため、コンクリート取壊し運搬処理が増工となる。 ・その他現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 	

(公表様式第 6 号)