

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	櫛谷川改修工事（福谷工区）その2
<p>契約変更後の工種概要</p> <p>工事延長 L=157m</p> <p>河川土工 1式、構造物撤去工 1式、法覆護岸工 1式、護床工 1式 流入工 1式、付帯工 1式、仮設工 1式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>(1) 河川土工において、当初想定より表土が少なかったため、表土掘削、残土等処分が数量減となる。</p> <p>(2) 河川土工において、当初想定より土砂が堆積しており掘削、土砂等運搬、土質改良、残土等処分が数量増となる。</p> <p>(3) 構造物撤去工において、掘削時に地中から間知石、コンクリート塊等の殻が出てきたため、運搬及び処分が増工となる。</p> <p>(4) 護床工において、当初、ふとんかごにより工事区間上流端の河床の高低差を処理する予定であったが、上流側既設河床が工事区間の計画河床と同程度まで低下していたことから、高低差の処理が不要となり、ふとんかご工が減工となる。</p> <p>(5) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。</p>	

(公表様式第6号)