

# 環境測定結果速報

2023 年 1 月 18 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社 サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

---

現 場 名 下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事 (A棟) [建築用仕上塗材(下地調整材)他]

---

測定年月日 2022 年 3 月 15 日 ~ 2023 年 1 月 18 日

---

項 目 石綿粉塵気中濃度測定

---

試料調整方法 アセトノーリアセチン法

---

分 析 方 法 位相差顕微鏡を用いた計数法

---

分 析 者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田賢司 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

---

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		7月27日		8月3日		8月10日		8月17日		8月23日		8月31日		9月7日		9月13日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業中 (6回目)	No.	処理作業中 (7回目)	No.	処理作業中 (8回目)
処理作業室内 [①、③、⑦]	1	0.5未満	8	50未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-1]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	7	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラント設置付近 [④]	-	-	9	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満	26	0.3未満	30	0.3未満	34	0.3未満	38	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満	27	0.3未満	31	0.3未満	35	0.3未満	39	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満	28	0.3未満	32	0.3未満	36	0.3未満	40	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満	25	0.3未満	29	0.3未満	33	0.3未満	37	0.3未満	41	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

[単位:f/ℓ]

測定地点	9月21日		11月2日		11月9日		11月15日		11月22日		11月30日		12月7日		12月14日		12月20日	
	No.	処理作業中 (9回目)	No.	処理作業中 (10回目)	No.	処理作業中 (11回目)	No.	処理作業中 (12回目)	No.	処理作業中 (13回目)	No.	処理作業中 (14回目)	No.	処理作業中 (15回目)	No.	処理作業中 (16回目)	No.	処理作業中 (17回目)
処理作業室内 [①、③、⑦]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラント設置付近 [④]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	42	0.3未満	46	0.3未満	50	0.3未満	54	0.3未満	58	0.3未満	62	0.3未満	66	0.3未満	70	0.3未満	74	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	43	0.3未満	47	0.3未満	51	0.3未満	55	0.3未満	59	0.3未満	63	0.3未満	67	0.3未満	71	0.3未満	75	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	44	0.3未満	48	0.3未満	52	0.3未満	56	0.3未満	60	0.3未満	64	0.3未満	68	0.3未満	72	0.3未満	76	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	45	0.3未満	49	0.3未満	53	0.3未満	57	0.3未満	61	0.3未満	65	0.3未満	69	0.3未満	73	0.3未満	77	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/ℓである。

※処理作業中(11回目)敷地境界はC棟(成形板等)処理作業中(1回目)と共通測定。

※処理作業中(12回目)敷地境界はC棟(成形板等)処理作業中(2回目)と共通測定。

※処理作業中(13回目)敷地境界はC棟(成形板等)処理作業中(3回目)と共通測定。

※処理作業中(9回目)から処理作業中(10回目)の間は除去作業を行っていない期間があった。

[単位:f/ℓ]

測定地点	1月12日		1月18日															
	No.	処理作業中 (18回目)	No.	処理作業中 (19回目)	No.	処理作業中 (20回目)	No.	処理作業中 (21回目)	No.	処理作業中 (22回目)	No.	処理作業中 (23回目)	No.	処理作業中 (24回目)	No.	処理作業中 (25回目)	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①、③、⑦]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-1]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-2]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-3]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-4]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-5]	-	-	-	-														
敷地境界 [②-6]	-	-	-	-														
プラント設置付近 [④]	-	-	-	-														
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	78	0.3未満	82	0.3未満														
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	79	0.3未満	83	0.3未満														
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	80	0.3未満	84	0.3未満														
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	81	0.3未満	85	0.3未満														

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/ℓである。

※処理作業中(17回目)から処理作業中(18回目)の間は除去作業を行っていない期間があった。