

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（竜が台 6 丁目他）配水管新設・取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設(m) : <math>\phi</math> 75-17.5m, <math>\phi</math> 100-20.4m, <math>\phi</math> 150-84.4m, <math>\phi</math> 200-15.6m, <math>\phi</math> 300-453.7m</p> <p>撤去(m) : <math>\phi</math> 75-37.9m, <math>\phi</math> 100-63.8m, <math>\phi</math> 150-89.0m, <math>\phi</math> 200-268.7m, <math>\phi</math> 300-17.4m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・材料（増） 現地調査した結果、北須磨高校の給水取出し位置が想定とは異なったため、配管について再検討したところ、配管延長が増となり、これに伴う材料の数量が増となる。 また、現地状況に合わせて配管した結果、材料の数量に変更が生じる。</li><li>・管布設工（増） 現地状況に合わせて配管した結果、管布設工の数量に変更が生じこれに係る数量が増となる。</li><li>・付帯工（増） 道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法に変更が生じたため付帯工が増となる。</li><li>・仮設工、安全費（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署、バス事業者と協議した結果、配置人数が増となる。</li></ul>	