

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	東灘（本山中町）配水管取替工事その 5
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設延長：配水管 ϕ 75-479.0m、ϕ 75(給)-13.2m、ϕ 100-96.7m、ϕ 150-204.1m、 ϕ 200-10.8m、ϕ ϕ 300-3.6m、水管橋架設-1 橋</p> <p>撤去延長：配水管 ϕ 75-0.3m、ϕ 75(給)-5.8m、ϕ 100-2.2m、ϕ 150-622.0m、 ϕ 300-166.8m、SP ϕ 300A-5.5m、水管橋撤去-1 橋</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 給水管付替の夜間施工について 一部昼間に断水できない店舗があり、断水の影響が無い営業時間外の作業が発生したため、夜間施工を行った。これにより、管工が増工となる。</p> <p>2. ストッパーの追加について 水管橋を施工する際、水管橋西側の仕切弁(ϕ 300)を閉めると、下流の水量が不足するため、ストッパーを設置した。これにより、材料、管布設工、管工が増工となる。</p> <p>3. 基準点の移設設置について 工事範囲内に3級基準点があったため、測量業務が発生した。これにより、技術管理費が増工となる。</p> <p>4. 橋梁点検車の使用について 当初、水管橋施工時の足場の設置をなしとしていたが、現場状況により足場の設置が必要となった。しかし、管理者からの指示により足場の設置が認められなかったため、橋梁点検車を使用し施工した。これにより、管工が増工となる。</p> <p>5. 排水弁の設置について 仮配布設時に割丁字管を取り付けた箇所に、排水弁を設置した。そのため、材料、管布設工、管工が増工となる。</p>	

(公表様式第 6 号)