

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	西（桜が丘地区）配水管取替工事その４
契約変更後の概要	
布設延長      PEΦ50－128.4m   PEΦ75－1.2m   Φ75－302.4m   Φ100－469.1m   Φ150－446.4m 撤去延長      Φ75－417.6m   Φ100－376.6m   Φ150－586.3m	
設計変更の理由	
① 管材料及び管工について 現地状況に合わせて配管した結果、一部配管材料の数量に変更が生じる。（減）  ② 仮配材料・仮配管工について 水運用を再検討した結果、全路線に仮配水管を布設したため、仮配材料、仮配管工に変更が生じる。（増）  ③ 給水材工について 現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（増）  ④ 管布設工 他の地下埋設業者と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じる。（増） 地下埋設物の状況、水運用を再検討した結果、配水管布設方法の変更（新設→取替）と全路線に仮配水管を布設した。これに伴い土工事の数量に変更が生じる。（増）  ⑤ 付帯工 道路管理者と現地立会・協議を行った結果、舗装本復旧の数量に変更が生じる。（減）  ⑥ 交通誘導警備員について 地元協議により交通誘導警備員の人数に変更が生じる。また、大型水路を下越しするため掘置く必要が生じ、交通誘導警備員を２４時間配置する必要が生じた。（増）  ⑦ 施工状況モニタリング調査について 土木管理委員会の通達により施工合理化調査の調査対象工事となる。（増）	