

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	友ヶ丘特1高層配水池整備工事
契約変更後の工事概要 場内管路新設・取替 - 1 式 配水池内・外面防水 - 1 式 進入路等場内整備 - 1 式 工期延長後の工期 ・ 完成期限 当初 令和 7 年 9 月 30 日 変更後 令和 8 年 2 月 28 日 延長日数：151 日	
契約変更の理由 ① 敷地東側以外の掘削土を砂質土と想定していたが、掘削を行ったところ、岩盤・粘性土が確認されたため、掘削・埋め戻し・残土処分工の数量と内容（重機の変更、土砂置換・処分）が変更となる。 ② 本工事設計時に想定されていなかった別途工事との競合により、配水池北側からの資機材の搬入等が困難となるため、配水池内の踊り場・階段の改良、ドア設置が追加となる。 ③ 内面調査の結果、露筋等の補修箇所が多く、又想定されていなかった漏水を伴う貫通クラック等が確認されたため、補修方法及び施工数量が変更となる。 ④ 配水池内作業のために水運用を切替する必要があった。（水道局作業）その際、想定外の漏水が発生し、予定の期日に切替できず、池内作業への着手が遅れた。加えて、減圧弁のバックアップのため、配管の一部変更が必要となった。 ⑤ 上記④の原因となった減圧弁の撤去および掘削が必要となった。 ⑥ 上記を踏まえ、全体工程の見直しを行った結果、151 日間の延長が必要となった。 <div>以上</div>	