

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	千苅導水路(第2水管橋・5号隧道他)補修工事		
契約変更後の工事概要			
工場製作工	一式	桁補強工	一式
越流管補修工	一式	橋梁補修工	一式
隧道・接合井補修工	一式	水位計付帯工	一式
仮設工	一式		
契約変更の理由			
① 水管橋／橋梁補修工の変更・追加			
漏水調査の結果、炭素繊維シートにより被覆された既設管路の老朽化が想定以上に著しいことが判明したため、炭素繊維シート除去範囲の変更や補修工法の追加等を行った。			
② 隧道／断面修復工の変更・追加			
現地調査の結果、設計想定よりも大幅に劣化箇所が確認されたため、補修範囲や施工数量に変更が生じた。			
また、隧道アーチ部は滲みが多くあり、コンクリートを研ると漏水が顕著となったため、補修材料（モルタル）を止水性能のある材料に変更した。			