契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	工水（深江地区）配水管取替工事

契約変更後の工事概要

布設延長：工水管　φ400-191.7m　φ500-1.0m
　　配水管　φ400-50.0m　φ500-149.2m
撤去延長：配水管　φ200-9.2m　φ300-0.4m　φ400-26.4m
　　工水管　φ400-8.8m　φ500-14.6m　φ300(SP)-2.3m

契約変更の理由

1．工水管口径の変更
管網の再構築を検討した結果、当初φ500 で布設予定であった工水管の口径をφ400 に縮径が可能となったため、掘削・埋戻し土量が減となり、管布設工が減工となった。（管材数量は、第 1 回変更時に変更済み。）

2．交通誘導警備員の変更
交通誘導警備員の配置について所轄警察署及び地元住民と協議した結果、および道路規制車を活用することにより、配置人数が減員となった。

（公表様式第６号）