契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西舞子小学校給水設備他改修工事

契約変更内容

① 入口の仮設鉄板敷養生の追加

② 北棟　散水バルブ取替えの追加

③ 北棟　HIVP-75A埋設給水管取替えの追加

④ 北棟　女子便所ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ部品取替えの追加

⑤ 中棟　SGPVA-25A取替えの追加

⑥ 南棟西側　HIVP-75A埋設給水管取替えの追加

⑦ ４号棟への給水管の追加

⑧ SGPVA-20A消火用給水管のルート変更

⑨ 屋上　50A消火配管保温の追加

⑩ 既設給水管接続部に80A減圧弁類の追加（1ヶ所）

契約変更の理由

① 現地詳細調査の結果、入口通路が他工事の共通通路であり、常時通行路の確保が必要なため、仮設養生鉄板敷を追加変更とした。

②③④⑤⑥ 直圧化による水圧上昇により、既設給水管や接続部等から漏水や故障が生じたため、調査および取換え作業を追加変更した。

⑦ 現地詳細調査の結果、図面内容に相違があり、給水管が必要と判明したため、給水ルートを変更とした。

⑧ 現場詳細調査の結果、配管施工が困難であったため、ルートを変更とした。

⑨ 撤去した屋上水槽架台下にある配管が一部保温されていなかったため、配管保温を追加変更とした。

⑩ 直圧化による水圧上昇により、漏水や故障が多発したため、減圧弁設置を追加変更した。