契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	若宮町３丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工	φ250㎜	L＝824.87　m
	φ300㎜	L＝84.03　m
・マンホール工		１式
・取付管およびます工		１式
・付帯工		１式

契約変更の理由

１．管きょ更生工の増工

試掘及び大阪ガスとの協議の結果、布設替管路に地下埋設物（ガス管φ200）が近接しているため布設替が困難であり、更生工に変更した。よって増工となる。

２．管きょ工（布設替）の廃工

上記１の理由により、廃工となる。

３．マンホール工の増工

事前調査の結果、老朽化の進行により蓋替が必要なマンホールの数が増えたため、増工となる。

４．取付管およびます工の減工

事前調査の結果、布設替え等の対象箇所が減り、減工となる。

６．付帯工の減工

上記１、４の理由から舗装復旧面積が減少したため、減工となる。

７．仮設工の減工

警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増え、増工となる。

８．前処理工の増工

事前調査の結果、前処理が必要な箇所が増え、増工となる。

９．その他、事前調査および現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）