課長	係長	担当

契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西神住宅団地パークアベニューキャノピー設置工事

契約変更後の工事概要

1　既製品タイプのキャノピーの一部を鉄骨製キャノピーに変更

2　鉄骨製キャノピーの屋根材の仕様変更

3　工事中の一時開放に伴う仮舗装の整備・仮設工の再設置

4　側溝整備、視覚障がい者用誘導ブロックの増設、仮設視覚障がい者用誘導点字シートの撤去等を追加した。

5　路盤カッター切の追加

6　地中埋設物の撤去

7　雨水側溝形状の変更

8　幹線経路及び幹線サイズの変更（電気工事）

9　建築構造体が変更になった箇所への、配線保護用の配管及びプルボックスの追加（電気工事）

契約変更の理由

１．周辺店舗等の利便性に配慮し、柱間隔を広げるため鉄骨製キャノピーに変更した。

２．強化合せガラスの仕様を既製品タイプのキャノピーに合わせた。

３．一時的に通路を開放するために、部分的に仮舗装を行い、その後仮囲いの再設置を行った。

４．昨年度行ったパークアベニュー整備工事の変更に伴う対応を行った。

５．騒音、粉塵の対策として、路盤撤去の際カッター切りを追加した。

６．コンクリート塊が地中に埋設されていたため、撤去を行った。

７．雨水側溝の施工期間短縮と他工種取り合い部の施工性を高めるため、現場打側溝から既製品の側溝に変更

８．既設配管経路が異なっていたため。また、これに伴う配線亘長の減により、配線サイズダウンを行った。

９．キャノピーの一部で建築構造体が変更になったため

（公表様式第6号）