# 設計変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 星陵台舞子坂線街路築造工事（その５） |
|---|---|

**契約変更後の工事概要**

道路土工　1230 ㎥　　舗装工　2110 ㎡　　排水構造物工　１式　路側工　5m

照明工　　12 基　　区画線工　１式　　防護柵工　　１式　　構造物撤去工　１式

**設計変更の理由**

（１）　信号機移設工の増工

警察署と協議の結果、信号機移設が必要となったため増工する。

（２）　道路土工の増工

星陵台８丁目１の残地部について、所管部署の都市局と協議の結果、切盛土が必要となったため増工する。

（３）　舗装工の増工

車道舗装工について、既設舗装との取合いに誤差が生じているため、すりつけ区間の延長が必要となり増工する。

（４）　現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。