契約変更理由書

神戸市

工　事　名	有明橋他１橋補修工事

契約変更後の工事概要

有明橋　　L=10.4m　　橋梁補修工　　一式
石倉橋　　L=11.84m　　橋梁補修工　　一式

設計変更の理由

①伸縮装置の二次止水構造付きへの変更
　万が一伸縮装置から漏水が発生した場合でも、床版遊間に設置した樋型の構造部で排水し、主桁端部や支承等の重要部位の腐食の発生を抑えることができるため