契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸三田線（有馬口）道路防災対策工事

■契約変更後の工事概要

ポケット式落石防護網工　4,800㎡、ロープ伏工　63㎡、仮設工　一式

■設計変更の理由

①ポケット式落石防護網工において、現地調査の結果、支柱やアンカーが土砂用ではなく、岩部用で施工可能と判明したため減額となる。

②伐採工において、現地調査の結果当初想定していた中木ではなく、高木の支障木が数多くあることが判明したため、伐採工を変更する必要が生じた。また当初伐採材の搬出は、モノレールを使用して搬出予定であったが、高木をモノレールまで運搬することが困難なため、夜間に神戸三田線を規制して搬出する方法に変更する必要が生じ増工となる。

③その他現地精査の結果、各工種において規格・数量の変更が生じたため。