契約変更理由書

神戸市

工　事　名	仙人橋・東谷橋補修工事

設計変更後の工事概要

（仙人橋）橋長Ｌ＝17.0ｍ　全幅員Ｗ＝7.47ｍ（平均）

当て板補修工、塗替え塗装工、コンクリート補修工　一式

（東谷橋）橋長Ｌ＝20.15ｍ　全幅員Ｗ＝4.7ｍ

当て板補修工、塗替え塗装工、舗装打換え・橋面防水工　一式

〈設計変更の理由〉

・仙人橋・東谷橋ともに、塗替え対象となる鋼桁の廃塗膜から基準値を上回る鉛が検出されたため、特別管理産業廃棄物として適正に処分するための運搬・処分費を増工とする。

・東谷橋排水管補修工は、既設構造が健全性を有していると判断されるため、補修を行わず、減工とする。

・その他現地確認の結果を反映した数量に変更する。