契約変更理由書

神戸市

工　事　名	八王子橋他１橋補修工事

設計変更後の工事概要

【八王子橋】　工事延長　18.3m
　　橋梁補修工　1式
【熊野橋】　工事延長　19.6m
　　橋梁補修工　1式　　舗装工　1式

〈設計変更の理由〉

・八王子橋の橋脚上横梁は、側面・下面を全面的にはつり、吹付工法による断面修復を行う計画としていたが、足場設置後の現地確認の結果、P1・P2橋脚にて健全な部分が多く残存していることが確認されたため、補修数量を減じる。
・八王子橋において、塗替え対象となる鋼桁の廃塗膜から鉛成分が検出されたため、産業廃棄物として適正に処分するための溶出試験費、運搬・処分費を増工とする。
・その他現地確認の結果を反映した数量に変更する。