契約変更理由書

神戸市

工　事　名	倉ヶ坂線（大沢町日西原　他）道路防災対策工事

設計変更後の工事概要

大沢町日西原

ロープ伏工	１８４㎡
足場工	１　式

大沢町中大沢

道路土工	１　式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	４８㎡
舗装工	１　式

〈設計変更の理由〉

大沢町日西原

伐採後、0.5×0.5サイズ以下の岩塊が確認できたため、落石対策として、ロープ伏工の金網(φ2.6×50×50mm)設置を増工した。

現地調査の結果、伐採工ならびに運搬・処分工が増工となる。

大沢町中大沢

現地調査の結果、既設道路舗装が想定以上に劣化していたため、舗装復旧面積が増工となる。

・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。