（別紙）

変更理由書

神戸市

工　事　名	森林作業道開設工事

契約変更後の工事概要

１．工事概要（原設計）			２．工事概要（設計変更）
掘　削	31m^3	⇒	310m^3
土砂運搬	8.5m^3	⇒	40m^3
土砂運搬（仮置き）	―	⇒	100m^3
盛　土	8.5m^3	⇒	40m^3
床　掘	102m^3	⇒	50m^3
埋戻し	117m^3	⇒	90m^3
２号鋼製Ｌ型擁壁工	１式	⇒	廃止
３号鋼製Ｌ型擁壁工	１式	⇒	１式（原設計どおり）
木製路面排水工	２か所	⇒	２か所
スラグ舗装工	305㎡	⇒	350㎡

契約変更の理由

１．土工

工事開始時の地形と設計書の間に差異があったため、測量の結果、必要な土工量に変更する。

２．２号鋼製Ｌ型擁壁工他

工事開始時の地形と設計書の間に差異があり、現況にあわせて施工することにより２号擁壁が不要となるため。