契 約 変 更 理 由 書

工事名	こうべ小学校体育倉庫棟増築他工事

契約変更内容

1　山留め工事の仕様変更
2　地中埋設物の撤去
3　地盤改良の仕様変更
4　屋根の仕様変更
5　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

1　現場詳細調査の結果、山留め施工位置に隣接する既設擁壁が、当初の想定以上に地中で新設躯体側にせり出していることが判明し、原設計の仕様では施工が困難であったため、仕様を変更する必要が生じた。
2　基礎工事に伴い掘削を行ったところ、コンクリートガラ等の地中埋設物が発生したため、撤去・処分する必要が生じた。
3　地盤改良に伴う室内配合試験の結果により、仕様を変更するもの。
4　全国的なフッ素の供給不足により、当初予定していた材料の手配が困難になったため、仕様を変更する必要が生じた。
5　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。