契約変更理由書

神戸市

工　事　名	名谷公園便所改築工事

契約変更後の工事概要

（建築工事）

1.　地中障害物撤去の追加（計２回）
2.　既存ハンドホール調査鋤取りの追加
3.　現場打ち側溝鉄筋加工組立の追加
4.　タイル下地土間コンクリートワイヤメッシュ敷きの追加
5.　ペーパーホルダーの仕様変更
6.　フリーサイズ大型鏡の仕様変更

（機械設備工事）

7.　紙巻器の設置取り止め
8.　最終桝及びドロップ桝の新設

契約変更の理由

（建築工事）

1.　洗い出し舗装部分に地中障害物が発見され、撤去を余儀なくされたため。（２回とも同理由）
2.　既設ハンドホールの位置が当初図面と相違があり、地中の状況確認作業が必要となったため追加調査を依頼した。
3.　現場打ち側溝の強度向上のため。
4.　コンクリート舗装部分を管理車両が通行することを考慮し、ワイヤメッシュを追加した。
5.　公園部整備課より盗難防止仕様に変更するよう要望があったため。
6.　公園部整備課より要望があったため。

（機械設備工事）

7.　建築工事で施工のため。
8.　下水道協議による。

（公表様式第６号）