契 約 変 更 理 由 書

工事名	三宮駐車場受変電設備更新工事

契約変更内容

１　仮設電源の見直し（仮設発電機設置　→　第１電気室キュービクルからの電源分岐）

２　低圧配電盤（一般電灯盤、発電電灯盤、一般動力盤、非常動力盤 No.1）
　　の内機更新　→　盤一式更新への変更

３　その他、現場詳細調査に伴う変更

契約変更理由

１　工期延期し、施工時期が変更になったことで、当初予定していた仮設発電機の設置場所が別工事により設置できなくなったことと、消防局との協議により、停電時の仮設電源の範囲が増えたため。

２　既設のブレーカのフレームサイズが、更新ブレーカのサイズに合わないため、盤面の加工、銅帯の加工等が必要となることが判明し、費用および今後のメンテナンスを考慮した結果、内機更新から盤一式更新に変更する。

３　現場詳細調査の結果、VT 等の数量が、発注図面と異なることが判明したため更新する数量を変更する。