契約変更理由書

神戸市

工　事　名	玉津処理場管理本館照明設備更新工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 照明更新の追加
2. 照明更新の取止め
3. 照明器具の変更、人感センサーの取止め
4. リニューアルプレートの追加
5. 新設盤仕様の変更

契約変更の理由

（電気）

1. 詳細調査の結果、当初図面では既にLED化されていると示していたものが、更新されていないことが判明したため、更新する。

2. 詳細調査の結果、当初図面ではLEDに更新すると示していたものが、既に更新されていることが判明したため、取止める。

3. 施工性・保守性を考慮し、天井付けの人感センサーと照明の組み合わせを人感センサー付きスポットライトに変更する。

4. ダウンライトの更新に伴い、既設開口を塞ぐため、リニューアルプレートが必要と判明したため、追加する。

5. 詳細調査の結果、新設盤LA-2に、当初図面に記載がない負荷用の配線用遮断器が必要と判明したため、仕様を変更する。

（公表様式第6号）