契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	御影中町１丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工
　φ250　L=1843.25m
・管きょ撤去工
　φ250　L=6.65m
・人孔撤去工　一式
・井戸撤去工　一式
・マンホール蓋取替工　25 箇所
・マンホール修繕工　一式
・取付管およびます工　一式
・付帯工　一式
・仮設工　一式

契約変更の理由

本工事は、東灘区御影中町１丁目地区他の老朽化した汚水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により契約変更が生じる。

1. 管きょ更生工
　事前調査の結果、取付管が当初設計より多いことが判明し、取付管口補強工の施工箇所数が増えたため、管きょ更生工が増額となる

2. 取付管およびます工
　事前調査の結果、健全な取付管が多かったため、取付管およびます工が減額となる。

3. 付帯工
　取付管およびます工の減額に伴い、付帯工が減額となる。

4. 仮設工
　関係機関との協議の結果、仮設工が増額となる。

5. 準備工
　事前調査の結果、前処理工が増額となる。

6. その他、事前調査及び数量精査の結果による。

（公表様式第６号）