

平成 28 年 3 月 16 日

工事定期監査及び出資団体工事監査結果報告

〔 行財政局，産業振興局，建設局，住宅都市局，区役所，
教育委員会事務局，公立大学法人神戸市外国語大学 〕

神戸市監査委員	谷	口	時	寛
同	吉	田	基	毅
同	む	ら	の	誠
同	藤	本	浩	二

地方自治法第 199 条第 1 項，第 2 項，第 4 項及び第 7 項の規定に基づき実施した平成 27 年度第 2 期工事定期監査及び出資団体工事監査について，同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり決定した。

目 次

1	監査の対象	3
2	監査の期間	3
3	監査の方法	3
4	主な監査項目	3
5	監査の結果	4
	(1) 重点項目「工事の安全管理」	
	ア 掘削作業時の土留め	4
	イ 高所作業時の安全対策	5
	(2) 積算	
	ア 防音シートの単価	6
	イ 人力施工と機械施工の区分	6
	ウ 作業船の回航費	7
	エ 土木工事の諸経費の算定	7
	オ 設計変更での数量の積算	8
	(3) 契約	
	ア 製造その他請負契約約款の徹底	9
	(4) 施工	
	ア 建設資材廃棄物の引渡完了報告	10
	抽出状況表他	11

1 監査の対象

行財政局，産業振興局，建設局，住宅都市局，区役所，教育委員会事務局，公立大学法人神戸市外国語大学における平成 26 年度及び平成 27 年度施行工事について監査を行った。

工事の抽出状況は第 1 表，抽出工事は第 2 表のとおりである。

2 監査の期間

平成 27 年 10 月 26 日～平成 28 年 3 月 16 日

3 監査の方法

監査は，土木・建築・設備工事の施行が法令等に基づき適正に行われているか，また経済性，効率性，有効性，正確性，安全性及び透明性などの観点から適切に行われているかについて，関係書類の審査，現場の施工状況の調査及び関係職員に対する質問等の方法により実施した。

4 主な監査項目

- | | |
|----------|---|
| (1) 計画 | 計画書，事前協議及び諸手続きの状況 |
| (2) 設計 | 関係法規等の適用，設計基準等の整備状況及びその運用
設計図書の整備，設計の照査 |
| (3) 積算 | 積算基準等の整備状況及びその運用，工種・数量・単価・歩掛り等の適用，
積算の照査 |
| (4) 契約 | 契約締結手続き，設計変更等の理由，手続き及び内容 |
| (5) 施工 | 工事関係法規等，施工管理，工事関係書類，監督業務 |
| (6) 検査 | 検査関係書類 |
| (7) 維持管理 | 保守点検関係書類 |
| (8) 委託業務 | 委託業務関係書類 |

5 監査の結果

監査の結果，対象となる局・団体の抽出工事の実施に関する全般的な事務処理は，おおむね適正に行われているものと認められた。

しかし，一部について，法令等の遵守，正確な積算と照査，及び工事中の事故防止の面において，以下に述べる改善を要する事例が見られたので，適正，適切な事務処理に努められるよう，次のような指摘をする。

なお，重点項目として監査を行った「工事の安全管理」では，指摘件数が減少しているが，一方で，同様の指摘が繰り返されており，当局および請負人の安全に対する認識が不足している事例が見受けられる。

当局では，監督職員への研修やパトロールの強化による請負人の安全意識の向上に努めるとともに，新たな取り組みとして平成 27 年 4 月に，無事故で特に優良な工事を表彰する「神戸市優良工

事表彰」を設けて、更なる意識向上を図っているが、今後、施工計画や工事工程などを十分に把握すること、マニュアル等の充実やICTの活用を検討し、効率的・効果的な現場状況のチェックと請負人の指導を徹底すること、安全管理の状況を工事成績評定に適切に反映することなど、実効性の高い再発防止への取組みを進め、安全管理に万全を期すよう要望する。

また、積算は適正な予定価格を設定するための基本的な事項であり、積算・照査関係者の技術力向上のため研修を充実するとともに、組織的な設計図書への照査への取組みや建設局による設計図書の技術審査の活用などにより、正確な積算・確実な照査に努められたい。

(1) 重点項目「工事の安全管理」

工事の安全管理について、以下のような不適切な施工事例が見られた。

必要な安全対策等を講じて事故の未然防止に努めるように、請負人への指導を厳重に行うべきである。

ア 掘削作業時の土留め

本工事は、北区における雨水管渠の補修工事である。

「建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編」では、地盤を掘削する際、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、その深さが1.5mを超える場合には原則として土留めを行うこととされている。

しかし、北区における雨水管渠の補修工事において、掘削深さが1.5mを超えていたが、適切に土留めが施工されていなかった。

(事例)



管路掘削において、土留めが一部、施工されていない
(掘削深さ：約2.0m)

(建設局中央水環境センター管理課)

[31 下水道施設小規模工事(単価契約・その8)]

(請負金額 3,100千円)


イ 高所作業時の安全対策

本工事は、垂水区における公園改修工事である。

「労働安全衛生規則」では、高さが 2m以上の箇所で作業を行う場合、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある時は作業床を設けなければならないとされている。また、作業床を設けることが困難なときは、安全带等の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかし、本工事では高尺フェンス（H=4.0m）設置作業の際、高所作業をしていたが墜落防止の措置が講じられていなかった。

（事例）



（住宅都市局市街地整備部都市整備課）

[51 泉が丘北公園改修工事]

（請負金額 29,543 千円）

(2) 積算

ア 防音シートの単価

本工事は、西区における小学校の校舎増築工事である。

本工事では、工事に伴う周囲への防音や粉塵の飛散防止などのため、増築する建物の外周に枠組足場と防音シートを設置することとしていた。

防音シートの積算は、かけ払い費と賃料をそれぞれ算出して合計するが、その際、賃料の単価の単位を誤って積算したため、過小となっていた。

工事積算における単価の適用は適切に行うべきである。

(住宅都市局建築技術部建築課)

[56 伊川谷小学校校舎増築他工事]

(請負金額 587,368 千円)

イ 人力施工と機械施工の区分

本工事は、垂水区において都市計画道路を拡幅整備するため、開水路構造の雨水幹線を道路拡幅部の地下にボックス構造として移設する工事である。

土工事における積算では、現場の施工条件や施工量により人力施工と機械施工を区分し、施工条件等に反映する必要がある。

しかし、本工事における岩盤調査のための試験掘りでは、機械施工が可能な状況であるが、人力施工として積算していたため過大となっていた。

現場の施工条件を把握し、適切に積算すべきである。

(建設局下水道部工務課)

[26 東川上流雨水幹線移設工事(その2)]

(請負金額 108,804 千円)

ウ 作業船の回航費

本工事は、中央区の浸水対策事業におけるポンプ場の放流渠を築造する工事である。

メリケンパークの護岸部に吐口を設置するため、海上からクレーン機能付の作業船により作業を行う必要があった。そのため、作業船を他の港から工事現場まで回航する費用を回航費として計上している。

港湾請負工事積算基準（国土交通省）によれば、回航費には、艀装費、運転費、損料、保険料、検査料、旅費等を計上することとされている。

しかし、本工事では艀装費等の計上に際し、数量等に誤りがあり過大となっていた。

数量等の算出は正確に行うべきである。

艀装費：回航される船舶を目的場所まで安全に航行するために必要な船体の補強、固縛、防水工事等に要する費用

（建設局東水環境センター管理課）

[22 中突堤ポンプ場放流渠築造工事(その2)]

（請負金額 1,069,755 千円）

エ 土木工事の諸経費の算定

本工事は、中央区の浸水対策事業におけるポンプ場放流渠を築造する工事である。

「神戸市土木工事標準積算基準書」では、工事の諸経費は諸経費対象額に所定の率を乗じて算定することとしている。しかし、本工事では諸経費の算定に以下のような誤りがあった。

諸経費の算定は正確に行うべきである。

(1) 本工事は既に契約している工事（以下「前工事」という）の請負人に随意契約したものである。随意契約した場合の諸経費は、前工事と一体に発注したとして算定した額から、前工事の額を控除した額と規定されている。

しかし、算定に用いる前工事の経費率の適用に誤りがあり、過大となっていた。

(2) 諸経費対象額は、直接工事費等から諸経費対象としない工種の金額を控除することになっている。

しかし、直接工事費等から控除すべきではない工種を控除したため、諸経費が過小となっていた。

（建設局下水道部工務課）

[22 中突堤ポンプ場放流渠築造工事(その2)]

（請負金額 1,069,755 千円）

オ 設計変更での数量の積算

本工事は、中央区の浸水対策事業におけるポンプ場の機械設備工事である。

本工事に含まれる地下オイルタンクの基礎工事では、土工事の掘削、残土処分、埋戻しについて、設計変更を行った。しかし、変更後の数量の積算を誤っていたことから、過大となっていた。

設計変更の際の数量の積算は適切に行うべきである。

(住宅都市局建築技術部建築課)

[37 中突堤ポンプ場雨水ポンプ機械設備工事]

(請負金額 804,168 千円)

(3) 契 約

ア 製造その他請負契約約款の徹底

本業務は、長田区における市場に設置しているコージェネレーション設備の保守管理業務である。

「製造その他請負契約約款」では、「請負人は本市の書面による事前の承諾なくして、この契約の一部を他人に履行させてはならない」と定められている。

しかし、本業務では、下請負人に契約の一部を履行させていたが、書面による事前の承諾がなかった。

約款に基づき適正に契約を履行するよう、請負人を指導すべきである。

(産業振興局中央卸売市場運営本部西部市場)

[7 西部市場コージェネレーション設備保守管理業務]

(請負金額 5,216 千円)

(4) 施 工

ア 建設資材廃棄物の引渡完了報告

本工事は、中央区の浸水対策事業におけるポンプ場の機械設備工事である。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に規定する対象工事を直接請け負った者は、「神戸市廃棄物の適正処理，再利用及び環境美化に関する条例」により，当該工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが完了したときは，その日から15日以内に，規則で定めるところにより，市長及び当該工事の注文者に報告することとされている。

しかし，本工事では期限内に請負業者が引渡完了を報告しておらず，注文者もその確認をしていなかった。

法令等を遵守し，請負業者を指導して適正に処理すべきである。

(建設局東水環境センター施設課)

[37 中突堤ポンプ場雨水ポンプ機械設備工事]

(請負金額 804,168 千円)

第 1 表 抽出状況表

工事定期監査

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
行 財 政 局	土 木						
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	17	284,408	3	17,031	17.6	6.0
産 業 振 興 局	土 木	9	190,363	2	96,048	22.2	50.5
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	10	63,279	3	16,556	30.0	26.2
建 設 局	土 木	123	10,747,930	28	3,354,506	22.8	31.2
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	83	9,759,984	13	2,821,611	15.7	28.9
住 宅 都 市 局	土 木	24	851,420	4	321,079	16.7	37.7
	建 築	187	12,853,989	17	2,302,466	9.1	17.9
	設 備	238	7,629,720	22	1,045,530	9.2	13.7
区 役 所	土 木						
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	10	73,745	2	18,262	20.0	24.8
教育委員会事務局	土 木						
	建 築	0	0	0	0	0.0	0.0
	設 備	10	72,748	2	12,388	20.0	17.0
計		711	42,527,586	96	10,005,477	13.5	23.5

出資団体工事監査

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
公立大学法人 神戸市外国語大学	土木						
	建築	4	226,452	1	206,496	25.0	91.2
	設備	3	81,450	3	81,450	100.0	100.0
計		7	307,902	4	287,946	57.1	93.5

合 計

(単位 金額：千円)

区 分		監査対象工事		抽出工事		抽出率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
計		718	42,835,488	100	10,293,423	13.9	24.0

備 考：(1)監査対象工事は、請負金額250万円以上のものとした。

(2)本表は、平成27年9月30日時点における各局及び出資団体からの提出資料に基づき作成した。

第 2 表 抽出工事一覧表

行財政局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	1	本庁舎空調機整備業務	セパル-技研(株)	7,020	H26.9.9	H26.12.20	指名
	2	本庁舎防災設備整備業務	能美防災(株)	4,611	H26.7.1	H27.1.31	随契
	3	本庁舎ビル管理システム 保守点検業務	三菱電機プラントエ ンジニアリング(株)西 日本本部	5,400	H26.4.1	H27.3.31	随契

産業振興局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	4	平成26年度 農道舗装工事	(株)イトテック	18,360 (17,242)	H26.5.20 (H26.11.4)	H26.11.14	指名
	5	垂水漁港地盤改良工事 (その1)	松本建設(株)	78,806	H27.8.25	H27.12.25	制限
設備	6	東部市場第2冷蔵庫棟 搬送設備整備	(株)ダイカサービル本部	8,640	H26.11.4	H27.3.27	随契
	7	西部市場コージェネレーション設備 保守管理業務	大阪瓦斯(株)	5,216	H26.4.1	H27.3.31	随契
	8	東部市場自家用電気工作物 点検業務	(株)メクス 神戸支店	2,700	H26.4.1	H27.3.31	指名

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	9	浜田污水幹線改良工事	大幸道路管理(株)	101,935 (96,201)	H26.9.17 (H27.3.18)	H27.3.31	制限
	10	大開通地区他 污水管改築更新工事	(株)井上工業	76,702 (78,059) (80,289) (86,110)	H26.2.26 (H26.3.14) (H26.4.14) (H27.1.27) (H27.2.9)	H27.1.31 (H27.2.13)	制限
	11	水木通10丁目地区他 污水管改築更新工事	(株)塩屋基礎	68,487 (73,815)	H26.9.30 (H27.3.16)	H27.3.31	制限
	12	新川運河 伏越管改良工事(その1)	(株)兵庫技研	17,280 (17,314) (18,221)	H27.2.6 (H27.2.23) (H27.6.17) (H27.7.27)	H27.6.30 (H27.8.4)	制限
	13	東垂水地区他 污水管改良工事(その2)	大明道路管理(株)	50,727 (51,732)	H26.5.30 (H26.12.22)	H27.1.15	制限
	14	城が山5丁目地区他 污水管改良工事	エフアール・ サービズ(株)	23,852 (25,127)	H26.12.24 (H27.4.23) (H27.7.2)	H27.5.29 (H27.7.7)	制限
	15	月が丘1丁目地区他 污水管改良工事	(株)兵庫技研	25,192 (24,963)	H26.9.29 (H27.2.5)	H27.2.27	制限
	16	港島中町4丁目地区 污水管布設工事	(有)松岡組	7,020 (6,389)	H26.10.28 (H27.2.16)	H27.2.27	指名
	17	垂水妙法寺線(禅昌寺)街路築 造に伴う污水管移設工事	(株)中根建設	8,158 (8,331) (8,569) (7,187)	H26.2.13 (H26.3.10) (H26.4.14) (H27.2.24) (H27.3.11)	H27.2.28 (H27.3.13)	制限
	18	鈴蘭台駅前再開発事業に伴う 污水管移設工事	(株)植信	22,134 (22,737) (23,387) (21,255)	H26.2.24 (H26.3.20) (H26.4.14) (H26.10.15) (H26.12.2)	H26.10.31 (H26.12.26)	制限
	19	西神住宅第2団地地区 污水管布設工事(その51)	(株)一剛組	15,724 (15,832)	H26.9.26 (H27.1.8) (H27.6.26)	H27.3.31 (H27.6.30)	制限 (総評)
	20	明石木見線街路築造工事に伴 う污水管布設工事(その2)	久保田建設(株)	3,423 (3,029)	H26.12.15 (H27.4.21)	H27.4.30	制限

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	21	中突堤西遮集幹線築造工事 (その3)	港建設(株)	73,363 (74,345) (76,469) (101,171)	H26.2.4 (H26.3.12) (H26.4.16) (H26.5.20) (H26.10.17) (H27.2.23)	H26.8.31 (H26.11.28) (H27.2.27)	制限
	22	中突堤ホヅ場 放流渠築造工事(その2)	大成・北浦特定 建設工事共同企 業体	704,025 (953,400) (960,525) (1,041,417) (1,060,641) (1,069,755)	H25.6.3 (H26.2.18) (H26.4.30) (H27.1.26) (H27.2.23) (H27.5.20) (H27.5.25) (H27.6.8)	H27.3.31 (H27.5.30) (H27.6.10)	随契
	23	浜辺遮集幹線築造工事 (その1)	(株)神盟	238,460	H26.11.26	H27.10.31	制限 (総評)
	24	小野浜ホヅ場 放流渠築造工事	(株)神盟	169,560	H26.12.18 (H27.8.3)	H27.8.28 (H27.10.6)	随契
	25	南駒栄遮集幹線流入人孔他 築造工事	(株)中西組	135,135 (138,996) (112,471)	H26.3.24 (H26.4.17) (H27.2.19) (H27.3.25)	H27.2.25 (H27.3.31)	制限
	26	東川上流雨水幹線移設工事 (その2)	(株)一剛組	98,598 (108,804)	H26.9.26 (H27.6.23)	H27.6.30	制限
	27	稗田穴門雨水幹線補修工事	(株)不動トラ 神戸営業所	11,880 (11,772)	H27.1.22 (H27.3.24)	H27.3.31	随契
	28	中部処理場跡 雨水貯留施設設置工事	北浦建設(株)	504,000 (518,400) (521,114) (615,506) (633,833)	H26.3.10 (H26.4.14) (H26.5.1) (H26.12.22) (H27.2.12) (H27.3.19)	H27.2.27 (H27.3.31)	制限 (総評)
	29	鈴蘭台処理場 分場連絡橋改修他工事	(株)マツモトエンジニア リング	60,987	H27.7.2	H28.2.29	制限
	30	下水道施設小規模工事 (単価契約・その7)	松本建設(株)	5,270	H26.10.1	H27.3.30	制限
	31	下水道施設小規模工事 (単価契約・その8)	安場建設(株)	3,100	H26.10.1	H27.3.30	制限
	32	妙法寺川改修工事 その10	(株)春名工務店	61,236 (59,340)	H26.12.25 (H27.7.31)	H27.7.31	制限

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	33	櫛谷川改修工事(池谷工区)その6	寄神建設(株)	111,186 (128,790) (130,978)	H26.12.15 (H27.3.13) (H27.3.24)	H27.3.31	制限 (総評)
	34	櫛谷川改修工事(池谷工区)その7	寄神建設(株)	159,332 (167,458) (168,427)	H26.12.15 (H27.3.30) (H27.6.9) (H27.8.5) (H27.9.14)	H27.6.30 (H27.8.7) (H27.9.18)	制限 (総評)
	35	鳴川災害復旧工事	(株)神盟	24,883 (26,142)	H27.1.9 (H27.7.27)	H27.7.30	随契
	36	六甲山町法面復旧工事	日本ロ-ド・メン クス(株)	25,574	H27.7.9	H27.11.30	制限
設備	37	中突堤ポンプ場 雨水ポンプ機械設備工事 [37機械, 38電気]	(株)荏原製作所 大阪支社	745,500 (766,800) (794,232) (804,168)	H26.1.31 (H26.4.22) (H27.3.20) (H27.6.12) (H27.6.23)	H27.3.31 (H27.6.30)	制限 (総評)
	38	中突堤ポンプ場 電気設備工事 [37機械, 38電気]	日新電機(株) 関西支社	433,545 (445,932) (470,772)	H26.3.5 (H26.4.18) (H27.2.5) (H27.3.18)	H27.3.31 (H27.6.30)	制限 (総評)
	39	西部処理場 ガスタック機械設備工事	(株)神鋼環境 ソリューション	343,645	H26.4.25	H27.3.20	制限
	40	西部処理場 消化ガス発電設備工事	(株)神鋼環境 ソリューション	547,126	H27.6.5	H28.3.31	制限
	41	東灘処理場 2号生汚泥スラム分離機取替 工事	化工機プラント 環境イン(株)	23,490	H26.11.19	H27.3.31	指名
	42	湊川ポンプ場 非常用発電設備工事	三菱電機(株) 兵庫支店	81,000	H27.5.25	H28.2.26	随契
	43	垂水処理場本場 3号沈砂池機械設備工事 [43機械, 44電気]	(株)フワ	111,672 (112,555)	H26.4.25 (H27.2.16)	H27.3.16	制限
	44	垂水処理場 3号沈砂池電気設備工事 [43機械, 44電気]	奥井電機(株)	51,678	H26.4.28	H27.3.16	制限

建設局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	45	玉津処理場 1・3号送風機他機械設備工事 [45機械, 46電気]	川崎重工業(株)	307,800	H26.5.28	H27.3.31	制限
	46	玉津処理場 1・3号送風機電気設備工事 [45機械, 46電気]	大栄電機(株)	36,607	H26.7.31	H27.3.31	制限
	47	西部処理場 1系2号汚水ポンプ改修	(株)荏原製作所	23,220	H26.9.24	H27.3.20	随契
	48	東灘処理場 3号スクリーン脱水機点検 整備	(株)神鋼環境ソリューション	13,500	H26.7.14 (H26.9.26)	H26.9.30 (H26.10.17)	随契
	49	降雨情報WEB配信コンテンツ構築及び配信運用管理業務	(財)日本気象協会	6,048	H27.4.13	H28.3.31	随契

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
土木	50	大池駅前地区切土工事	(有)安川興業	24,135 (26,900)	H26.9.4 (H27.1.21)	H27.1.30	制限
	51	泉が丘北公園改修工事	神戸造園土木(株)	29,910 (29,543)	H26.11.7 (H27.3.27)	H27.3.31	制限
	52	平成27年度街路築造 単価契約工事(第1期)	(株)吉田組	95,627	H27.4.1	H27.9.30	制限
	53	湊翔楠中学校グランド 整備工事	名谷園造園 土木(株)	169,009	H27.8.25	H28.3.31	制限
建築	54	吉田町2丁目事業用仮設建物 とりこわし工事	安田研業	2,941	H27.4.14	H27.6.13	指名
	55	上筒井小学校・筒井台中学校 体育館改築工事 [55建築,71機械,72電気]	(株)四ッ橋組	1,076,355 (1,107,108) (1,109,808)	H26.6.24 (H26.6.24) (H26.8.1) (H27.7.22)	H27.12.10 (H28.4.15)	制限
	56	伊川谷小学校校舎 増築他工事 [56建築,73機械,74電気]	(株)谷工務店	583,308 (587,368)	H26.10.27 (H27.7.24)	H28.2.4	制限
	57	東舞子小学校放課後子ども ひろば整備工事	リフォームトラ(株)	39,312	H27.7.1	H27.12.15	制限
	58	神陵台中学校エレベーター棟 増築その他工事 [58建築,75・76電気]	新装工業(株)	65,109 (65,919) (70,477)	H26.9.16 (H27.1.14) (H27.3.26)	H27.2.27 (H27.3.31)	制限
	59	南須磨公民館 耐震補強他工事	(株)はるかわ	40,824 (41,310) (43,945)	H26.10.3 (H27.2.2) (H27.3.23)	H27.3.6 (H27.3.31)	制限
	60	西部処理場汚泥処理棟他1棟 耐震補強他工事	(株)ヤマキ工務店	74,077	H27.6.26	H28.2.29	制限
	61	東部市場住宅棟シャッター 改修他工事	柳原建設(株)	37,960 (37,440)	H26.10.1 (H26.12.9)	H26.12.15	制限
	62	長田消防署 外壁他改修工事	(株)丸強建設 工業	40,581 (42,277)	H26.10.14 (H27.2.23) (H27.3.26)	H27.2.27 (H27.3.31)	制限

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法	
建築	63	中央卸売市場買出人 駐車場便所他改修工事 [63建築,77機械]	(株)木多工務店	36,428 (36,222)	H26.10.16 (H27.3.2)	H27.3.31	制限	
	64	西神戸医療センター センター改修他工事 [64建築,78機械,79電気]	(株)ニ工務店	117,720 (130,140)	H26.10.27 (H27.3.25)	H27.3.31	制限	
	65	駒栄保育所・駒栄児童館 内部改修工事	(株)はるか	31,114 (31,271) (32,373)	H26.11.27 (H27.3.5) (H27.3.23)	H27.3.13 (H27.3.25)	制限	
	66	王子動物園 水禽舎他改修工事	(有)みのり建設	22,680 (24,040)	H26.12.2 (H27.3.13)	H27.3.20	制限	
	67	御影北小学校 避難器具改修工事	(株)辻竹建設	8,574 (8,736)	H27.1.20 (H27.3.25)	H27.3.31	指名	
	68	真野小学校屋内運動場 天井改修他工事	リフォームトラ(株)	21,762 (22,118)	H27.5.29 (H27.8.27)	H27.9.15	制限	
	69	福住小学校屋内運動場 天井改修工事	(株)隆建	28,226 (28,042)	H27.3.6 (H27.9.15)	H27.9.30	制限	
	70	桜の宮中学校 外壁改修他工事	(有)岩本建築 工房	13,800 (13,150)	H27.6.29 (H27.9.25)	H27.9.30	指名	
	設備	71	上筒井小学校・筒井台中学校 体育館改築機械設備工事 [55建築,71機械,72電気]	日新工業(株)	100,224	H27.3.18	H28.4.15	制限
		72	上筒井小学校・筒井台中学校 体育館改築電気設備工事 [55建築,71機械,72電気]	東洋電気工事(株)	165,780	H27.3.19	H28.4.15	制限
73		伊川谷小学校校舎増築他 機械設備工事 [56建築,73機械,74電気]	(株)圓奈	102,384	H27.1.30	H28.2.4	制限	
74		伊川谷小学校校舎増築他 電気設備工事 [56建築,73機械,74電気]	東洋電気工事(株)	65,880	H26.11.20	H28.2.4	制限	
75		神陵台中学校ILH ⁺ -ター棟 増築他電気設備工事 [58建築,75・76電気]	(株)前角電気	8,728 (8,978) (10,220)	H25.11.13 (H26.1.20) (H26.4.17) (H26.10.15) (H27.2.10) (H27.3.25)	H26.3.25 (H26.12.28) (H27.2.27) (H27.3.31) (H27.3.25)	指名	

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	76	神陵台中学校他1校 昇降機設備工事 [58建築,75・76電気]	フジテック(株)	21,756 (22,377)	H25.11.22 (H26.1.31) (H26.4.21) (H26.10.21) (H27.2.19)	H26.3.25 (H26.12.28) (H27.2.27) (H27.3.31)	制限
	77	中央卸売市場買出人駐車場 便所改修機械設備工事 [63建築,77機械]	(株)阪神ワーク 機工	25,075 (25,755)	H26.10.20 (H27.3.12)	H27.3.31	制限
	78	西神戸医療センター 改修他機械設備工事 [64建築,78機械,79電気]	(株)新和商会	101,412 (101,952)	H26.11.13 (H27.3.17)	H27.3.31	制限
	79	西神戸医療センター 改修他電気設備工事 [64建築,78機械,79電気]	(株)三宅電気 工事	33,782 (39,798)	H26.11.13 (H27.3.23)	H27.3.31	制限
	80	東部市場 太陽光発電設備設置工事	太昭電設(株)	42,463 (42,420)	H26.7.10 (H26.12.17)	H26.12.19	制限
	81	本山第二小学校 空調設備工事	(株)トヨキョー	68,504 (68,771)	H26.6.20 (H26.10.28)	H26.10.31	制限
	82	小磯記念美術館 冷凍機更新工事	(株)温調サービス	43,599 (44,939)	H26.11.27 (H27.3.19)	H27.3.25	制限
	83	青少年科学館 熱源機器更新工事	(株)タカイ設備	59,190 (59,795)	H26.9.10 (H27.1.13)	H27.1.15	制限
	84	長田消防署自家用給油取扱所 設置機械設備工事	植田設備工業(株)	14,472 (15,195)	H26.10.21 (H27.3.25)	H27.3.31	指名
	85	長田消防署 空調設備改修工事	(株)浅井工業	20,934 (20,977)	H26.9.3 (H26.12.18)	H26.12.26	制限
	86	長田消防署エレベーター改修工事	フジテック(株)	21,222	H26.7.25	H27.1.30	随契
	87	王子動物園 受変電設備他改修工事	早水電機工業(株)	29,683	H27.7.3	H27.12.18	制限
	88	神戸市立博物館 昇降機設備改修工事	(株)日立ビルシステム 関西支社	32,292	H26.9.30	H27.1.31	随契

住宅都市局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	89	三宮駐車場 駐車管制設備改修工事	㈱野崎電気 工業所	16,740	H26.12.4	H27.3.20	指名
	90	ホ-トアイランド スポ-センター 温水ヒ-タ-設備改修工事	芦田工業㈱	27,889 (28,321)	H26.9.8 (H27.2.20)	H27.2.27	制限
	91	中央卸売市場本場 電気設備改修工事	㈱兵庫蓄電池	15,066	H26.10.23	H27.3.18	指名
	92	西神中央駅前東自転車駐車場 電気設備改修工事	㈱北村電気 工業	13,202 (13,579) (15,739)	H26.3.3 (H26.4.30) (H26.9.30) (H26.10.9)	H26.9.30 (H26.10.15)	指名

区役所

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	93	東灘区総合庁舎管理業務	日之出商事㈱	11,572	H26.4.1	H27.3.31	指名
	94	灘区総合庁舎 設備総括管理業務	日本管財㈱	6,690	H26.4.1	H27.3.31	指名

教育委員会事務局

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
設備	95	タ-ボ 冷凍機(R2)分解整備 圧縮機分解整備	三菱重工冷熱㈱	7,322	H27.7.3	H27.9.30	随契
	96	学校園他消防設備等点検 業務(その1)	㈱東洋商会 神戸	5,066	H26.5.22	H27.2.28	指名

公立大学法人神戸市外国語大学

工事種別	番号	工事名	請負人名	請負金額 (変更) [単位 千円]	契約年月日 (変更)	完成期限 (変更)	契約の方法
建築	97	神戸市外国語大学 第2学舎増築建築工事 [97建築,98機械,99電気]	(株)益田工務店	206,496	H26.12.12	H28.3.31	指名
設備	98	神戸市外国語大学 第2学舎増築機械設備工事 [97建築,98機械,99電気]	(株)本庄商会	37,551	H26.12.15	H28.3.31	指名
	99	神戸市外国語大学 第2学舎増築電気設備工事 [97建築,98機械,99電気]	旭電気工業(株)	27,399	H26.12.17	H28.3.31	指名
	100	神戸市外国語大学 太陽光発電設備新設工事	(株)フォワード BHL	16,500	H26.12.9	H27.3.31	指名

備考:(1)「契約の方法」欄の「一般」は一般競争入札,「制限」は制限付一般競争入札,「指名」は指名競争入札,「随契」は随意契約を表す。また,(総評)は総合評価落札方式を表す。

(2)本表は,平成27年9月30日時点における各局ならびに出資団体からの提出資料に基づき作成した。