

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲山高区減圧槽整備工事		
契約変更後の工事概要			
管布設延長	φ 100L=31. 5m	φ 150L=4. 6 m	φ 200L=29. 3 m
管撤去延長	φ 100L=21. 6m	φ 200L=23. 0m	
内面防水工	A=130m2		
付帯工一式			
工期延長後の工期			
契約年月日	令和 4 年 2 月 8 日		
完成期限	当初	令和 4 年 10 月 31 日	
	変更	令和 4 年 12 月 9 日	当初からの延長 39 日
契約変更の理由			
① 場内配管について施設管理部署との再調整により、一部配管（φ 150 増設+継足キー付）の変更が生じた。このため、再協議及び継足キー納入に時間を要する。			
② 場内配管に伴う流量計室周辺の掘削を行ったところ、既存の電送ケーブルが破損していることが確認され、電送ケーブルの取替及び電気の設置極の復旧に時間を要した。			
以上より 39 日の工期延長が必要となる。			
以 上			