

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	神出高層配水場次亜塩注入設備更新工事
契約変更後の工事概要	
1. 注入点施工（取替作業）の取り止め	
2. 薬注室内における既設耐薬品（次亜塩）性塗材の素地調整の工法変更	
契約変更の理由	
1. 注入点の取替作業を行うには、注入点の上下流にある既設手動弁を全閉にして断水をする必要があった。しかし、この手動弁の動作確認を行ったところ、下流側手動弁が全閉にならず、断水をすることができないことがわかった。よって、注入点の取替作業を取り止める。	
2. 別途業務にて、既設耐薬品（次亜塩）性塗材のアスベスト含有調査を行ったところ、塗材にアスベストが含有していることがわかった。よって、既設耐薬品（次亜塩）性塗材の素地調整の工法を下記のとおり変更する。 <ul style="list-style-type: none">・当初予定していた3種ケレンを取り止め、アスベスト除去工（レベル3）を追加する。・廃アスベスト処分を追加する。	

（公表様式第6号）