

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（垂水妙法寺線）配水管取替工事 No. 6
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 $\phi 75-52.7\text{m}$、$\phi 100-251.6\text{m}$、$\phi 150-282.7\text{m}$、$\phi 200-0.4\text{m}$、$\phi 500-160.9\text{m}$</p> <p>管撤去延長 $\phi 100-19.8\text{m}$、$\phi 150-34.1\text{m}$、$\phi 200-3.4\text{m}$、$\phi 600-25.9\text{m}$、$\phi 700-14.6\text{m}$</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 管工、管布設工の変更【減】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 先行する土木工事の大幅な遅れにより、本工事の着手が遅れたことから一部区間で$\phi 150\text{mm}$の布設及び$\phi 600\text{mm}$ $\phi 700\text{mm}$の撤去が減工となるため管布設工、管継手、管切断数に変更となる。 <p>2. 材料の変更【減】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、仕切弁、曲管等の管材料が変更となる。・ 一部区間で$\phi 150\text{mm}$布設が減工となるため配水管材料が変更となる。 <p>3. 舗装復旧工事の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 交通渋滞への影響を考慮し、道路拡幅部に仮設道路を整備して現道部の施工を行うことが必要となったため舗装復旧工が変更となる。 <p>4. 交通誘導警備員の変更【減】</p> <ul style="list-style-type: none">・ 一部区間で$\phi 150\text{mm}$の布設及び$\phi 600\text{mm}$ $\phi 700\text{mm}$の撤去が減工となるため交通誘導警備員の数量が変更となる。	