

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（中落合 4 丁目他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 φ 75 (給水)-15. 6m、φ 100 (給)-5. 2m、φ 100-5. 7m、φ 150 (給)-11. 1m、 φ 200-506. 3m、水管橋 200A-46. 4m(SUS 1 橋)</p> <p>管撤去延長 φ 75 (給水)-2. 1m、φ 100 (給)-0. 8m、φ 100-2. 1m、φ 150 (給)-1. 5m、 φ 200-502. 0m、水管橋 200A-51. 8m(SP 1 橋)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 材料の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・現地状況にあわせて施工を行った結果、当初設計の位置は支障物件に囲まれており、狭小であったため仮設付替えが不可能であった。これにより、仮設付替えが可能な位置まで仮設配管を延伸することとなった。このため、材料の数量が変更となる。 <p>2. 管布設工の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・現地試掘の結果、既設管理設位置が想定よりも深い位置であることが判明し、撤去時の管路掘削及び管路埋戻の土量が増となった。このため、管布設工の数量が変更となる。 <p>3. 付帯工の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・現地状況にあわせて施工を行うにあたり、道路管理者と協議した結果、付帯構造物の撤去復旧及び舗装復旧面積について変更となる。	