

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（北五葉３丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要 (配水管布設延長) PEφ50－482.3m, PEφ75－3.6m, φ75－30.2m, φ100－506.8m, φ150－271.6m (配水管撤去延長) φ75－630.0m, φ100－262.5m, φ150－361.0m	
契約変更の理由 ① 材料および管工の変更 工事施工にあたり、現地の既設管布設状況および維持管理上の観点より、簡易止水器具および仕切弁の追加に伴い、材料および管工が変更となる。(増) ② 管布設工および管工の変更 既設管の一部が他企業埋設管と近接しており、管撤去が困難な既設管について道路管理者と協議の結果、既設管の一部が残置となる。また、現地状況に合わせた配管を行った結果、管布設工および管工が変更となる。(増) ③ 給水付替工の変更 現地状況、既設給水装置および所有者との協議の結果、給水付替工が変更となる。(増) ④ 舗装復旧工の変更 舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と事前立会を行った結果、舗装復旧範囲が変更となる。(減) ⑤ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人数が変更となる。(減)	